

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2021 год

№ п/п	Адрес МКД	Вид капитального ремонта	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 17.12.2021г.)
1	2	3	4	5
1	Буйский р-н, г. Буй, ул Карла Маркса, д. 48	Разработка проекта на капремонт крыши	108 462,00	работы выполнены
2	Буйский р-н, г. Буй, ул Октябрьской Революции, д. 67	Выполнение работ по капремонту крыши	2 891 600,00	работы выполнены
3	Буйский р-н, г. Буй, ул Пионеров, д. 7	Выполнение работ по капремонту крыши	1 583 430,00	работы выполнены
4	Буйский р-н, г. Буй, ул Чапаева, д. 12	Выполнение работ по капремонту крыши	2 362 733,14	работы выполнены
5	Буйский р-н, г. Буй, ул Чкалова, д. 27	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	2 336 778,26	работы выполнены
*	Итого г. Буй		9 283 003,40	
6	Буйский р-н, п. Чистые Боры, пгт Чистые Боры, мкр Лесной, д. 6	Разработка проекта и выполнение работ по замене лифтового оборудования - 1 шт.	1 997 974,00	работы выполнены
7	Буйский р-н, п. Чистые Боры, пгт Чистые Боры, мкр Лесной, д. 1А	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	2 016 000,00	определение подрядчика для выполнения работ по капитальному ремонту (перенос срока работ)
8	Буйский р-н, п. Чистые Боры, пгт Чистые Боры, ул Мира, д. 16	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	885 000,00	определение подрядчика для выполнения работ по капитальному ремонту (перенос срока работ)
*	Итого Буйский район		4 898 974,00	
9	г. Волгореченск, ул Парковая, д. 3	Разработка проекта на капремонт крыши	208 609,80	работы выполнены
10	г. Волгореченск, ул Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д. 22	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	3 485 477,82	работы выполнены
11	г. Волгореченск, ул Набережная, д. 60	Разработка проекта и выполнение работ по замене лифтового оборудования - 2 шт.	3 995 948,00	работы выполнены
12	г. Волгореченск, ул Пионерская, д. 1/20	Выполнение работ по капремонту крыши	3 066 011,00	работы выполнены
13	г. Волгореченск, ул Энергетиков, д. 2А	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фасада	1 149 253,92	перенос срока работ
14	г. Волгореченск, ул Набережная, д. 28	Разработка проекта на капремонт крыши	175 782,00	работы выполнены
*	Итого г. Волгореченск		12 081 082,54	
15	Вохомский р-н, Вохомское с/п, п. Вохма, пер Промышленный, д. 1	Разработка проекта на капремонт крыши	85 033,85	работы выполнены
16	Вохомский р-н, Вохомское с/п, п. Вохма, ул Данилова, д. 4	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	1 259 907,92	выполнение работ по капитальному ремонту (перенос срока работ)
17	Вохомский р-н, Вохомское с/п, п. Вохма, ул Маяковского, д. 4	Выполнение работ по капремонту фундамента	1 081 039,31	работы выполнены
*	Итого Вохомский район		2 425 981,08	

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2021 год

№ п/п	Адрес МКД	Вид капитального ремонта	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 17.12.2021г.)
1	2	3	4	5
18	Галичский р-н, г. Галич, ул Гагарина, д. 59	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фасада	1 544 284,89	выполнение работ по капитальному ремонту (перенос срока работ)
19	Галичский р-н, г. Галич, ул Металлистов, д. 54	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	2 475 000,00	работы выполнены
20	Галичский р-н, г. Галич, ул Свободы, д. 32	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	674 789,00	работы выполнены
21	Галичский р-н, г. Галич, ул Рабочая, д. 37	Выполнение работ по капремонту фасада	902 746,71	перенос срока работ
22	Галичский р-н, г. Галич, ул Свободы, д. 55	Выполнение работ по капремонту фасада	1 610 777,60	перенос срока работ
23	Галичский р-н, г. Галич, ул Свободы, д. 43	Выполнение работ по капремонту фасада	1 591 662,85	работы выполнены
*	Итого г. Галич		8 799 261,05	
24	Кологривский р-н, г. Кологрив, ул.Кирова,д.13	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	1 126 245,60	работы выполнены
25	Кологривский р-н, г. Кологрив, ул.Кирова,д.25	Разработка проекта на капремонт фасада	64 515,60	работы выполнены
*	Итого Кологривский район		1 190 761,20	
26	Костромской р-н, г. Кострома, ул Заволжская, д. 8	Выполнение работ по капремонту крыши	2 190 595,60	работы выполнены
27	Костромской р-н, г. Кострома, ш Некрасовское, д. 10	Выполнение работ по капремонту крыши	1 920 784,00	работы выполнены
28	Костромской р-н, г. Кострома, ул Некрасова, д. 1В	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фасада	2 125 541,60	определение подрядчика для выполнения работ по капитальному ремонту (перенос срока работ)
29	Костромской р-н, г. Кострома, ул Фестивальная, д. 14	Выполнение работ по капремонту фасада	844 672,31	работы выполнены
30	Костромской р-н, г. Кострома, ул Голубкова, д. 3	Выполнение работ по капремонту крыши	3 547 262,07	работы выполнены
31	Костромской р-н, г. Кострома, ул Козуева, д. 24А	Выполнение работ по капремонту внутридомовых инженерных систем	3 631 888,72	выполнение работ по капитальному ремонту (перенос срока работ)
32	Костромской р-н, г. Кострома, ул Лесная, д. 3/29	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фасада памятник	5 413 283,76	выполнение работ по капитальному ремонту
33	Костромской р-н, г. Кострома, ул Горная, д. 26	Выполнение работ по капремонту крыши	3 080 316,24	определение подрядчика для выполнения работ по капитальному ремонту (перенос срока работ)
34	Костромской р-н, г. Кострома, проезд Детский, д. 6	Выполнение работ по капремонту крыши	5 419 985,99	выполнение работ по капитальному ремонту (перенос срока работ)
35	Костромской р-н, г. Кострома, ул Ярославская, д. 35	Выполнение работ по капремонту фасада	2 115 699,83	определение подрядчика для выполнения работ по капитальному ремонту (перенос срока работ)

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2021 год

№ п/п	Адрес МКД	Вид капитального ремонта	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 17.12.2021г.)
1	2	3	4	5
36	Костромской р-н, г. Кострома, ул Профсоюзная, д. 13 кор.1	Выполнение работ по капремонту крыши	4 423 977,80	выполнение работ по капитальному ремонту
37	Костромской р-н, г. Кострома, ул Центральная 2-я, д. 16	Выполнение работ по капремонту крыши	1 125 744,31	выполнение работ по капитальному ремонту (перенос срока работ)
38	Костромской р-н, г. Кострома, пр-кт Мира, д. 108	Выполнение работ по капремонту крыши	2 319 396,76	определение подрядчика для выполнения работ по капитальному ремонту (перенос срока работ)
39	Костромской р-н, г. Кострома, ул Юбилейная, д. 23	Выполнение работ по капремонту фасада	1 380 367,75	определение подрядчика для выполнения работ по капитальному ремонту (перенос срока работ)
40	Костромской р-н, г. Кострома, ул Фестивальная, д. 3	Выполнение работ по капремонту крыши	2 213 056,06	выполнение работ по капитальному ремонту (перенос срока работ)
41	Костромской р-н, г. Кострома, ул Ленина, д. 100	Выполнение работ по капремонту фасада	4 003 307,17	определение подрядчика для выполнения работ по капитальному ремонту (перенос срока работ)
42	Костромской р-н, г. Кострома, ул Симановского, д. 79/23	Выполнение работ по капремонту крыши	2 580 396,49	определение подрядчика для выполнения работ по капитальному ремонту (перенос срока работ)
43	Костромской р-н, г. Кострома, ул Никитская, д. 126	Выполнение работ по капремонту крыши	4 221 355,02	работы выполнены
44	Костромской р-н, г. Кострома, ул Физкультурная, д. 27/11	Выполнение работ по капремонту крыши	3 666 722,87	выполнение работ по капитальному ремонту (перенос срока работ)
45	Костромской р-н, г. Кострома, п Васильевское, д. 19	Выполнение работ по капремонту фасада	1 295 798,30	определение подрядчика для выполнения работ по капитальному ремонту (перенос срока работ)
46	Костромской р-н, г. Кострома, ул Ленина, д. 140	Выполнение работ по капремонту крыши	1 046 688,97	определение подрядчика для выполнения работ по капитальному ремонту (перенос срока работ)

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2021 год

№ п/п	Адрес МКД	Вид капитального ремонта	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 17.12.2021г.)
1	2	3	4	5
47	Костромской р-н, г. Кострома, ул Юбилейная, д. 15	Выполнение работ по капремонту фундамента	1 923 056,34	определение подрядчика для выполнения работ по капитальному ремонту (перенос срока работ)
48	Костромской р-н, г. Кострома, пр-кт Мира, д. 122	Выполнение работ по капремонту фасада	639 949,19	выполнение работ по капитальному ремонту (перенос срока работ)
49	Костромской р-н, г. Кострома, ул Солоница, д. 3	Выполнение работ по капремонту крыши	1 929 195,91	работы выполнены
50	Костромской р-н, г. Кострома, ул Солоница, д. 3А	Выполнение работ по капремонту крыши	3 973 423,02	выполнение работ по капитальному ремонту
51	Костромской р-н, г. Кострома, пр-кт Речной, д. 19	Выполнение работ по капремонту крыши	1 195 203,12	выполнение работ по капитальному ремонту (перенос срока работ)
52	Костромской р-н, г. Кострома, ул Ленина, д. 156	Выполнение работ по капремонту крыши	1 110 532,09	определение подрядчика для выполнения работ по капитальному ремонту (перенос срока работ)
53	Костромской р-н, г. Кострома, городок Военный 1-й, д. 3	Выполнение работ по капремонту крыши	1 994 833,40	работы выполнены
54	Костромской р-н, г. Кострома, ул Смирнова Юрия, д. 24	Выполнение работ по капремонту крыши	1 277 415,18	выполнение работ по капитальному ремонту
55	Костромской р-н, г. Кострома, мкр Давыдовский-2, д. 37	Разработка проекта и выполнение работ по замене лифтового оборудования - 4 шт.	7 991 896,00	работы выполнены
56	Костромской р-н, г. Кострома, ул Бабушкиной Наты, д. 14	Разработка проекта и выполнение работ по замене лифтового оборудования - 2 шт.	3 995 948,00	работы выполнены
57	Костромской р-н, г. Кострома, ул Свердлова, д. 123 корпус 1	Разработка проекта и выполнение работ по замене лифтового оборудования - 1 шт.	1 997 974,00	работы выполнены
58	Костромской р-н, г. Кострома, ул Сусанина Ивана, д. 23	Разработка проекта и выполнение работ по замене лифтового оборудования - 1 шт.	1 997 974,00	работы выполнены
59	Костромской р-н, г. Кострома, ул Овражная, д. 7	Разработка проекта и выполнение работ по замене лифтового оборудования - 1 шт.	1 997 974,00	работы выполнены
60	Костромской р-н, г. Кострома, ул Северной Правды, д. 32	Разработка проекта и выполнение работ по замене лифтового оборудования - 1 шт.	1 997 974,00	работы выполнены

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2021 год

№ п/п	Адрес МКД	Вид капитального ремонта	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 17.12.2021г.)
1	2	3	4	5
61	Костромской р-н, г. Кострома, городок Военный 1-й, д. 1	Выполнение работ по капремонту крыши	2 027 380,90	выполнение работ по капитальному ремонту
62	Костромской р-н, г. Кострома, городок Военный 1-й, д. 2	Выполнение работ по капремонту крыши	2 000 031,14	выполнение работ по капитальному ремонту
63	Костромской р-н, г. Кострома, городок Военный 1-й, д. 4	Выполнение работ по капремонту крыши	1 996 078,19	выполнение работ по капитальному ремонту
*	Итого г. Кострома		98 613 680,10	
64	Костромской р-н, Самсоновское с/п, с. Ильинское (Самсоновский с/с), ул Костромская, д. 6	Выполнение работ по капремонту крыши	1 717 639,00	работы выполнены
65	Костромской р-н, Сандогорское с/п, с. Фоминское, ул Дорожная, д. 2	Выполнение работ по капремонту крыши	1 671 989,00	работы выполнены
66	Костромской р-н, Сущёвское с/п, п. Шувалово, ул Ленина, д. 2	Выполнение работ по капремонту крыши	1 122 094,00	работы выполнены
67	Костромской р-н, Сущёвское с/п, п. Шувалово, ул Победы, д. 13	Выполнение работ по капремонту крыши	2 421 839,25	работы выполнены
68	Костромской р-н, Сущёвское с/п, с. Сущёво, ул Садовая, д. 1	Выполнение работ по капремонту крыши	650 362,16	работы выполнены
69	Костромской р-н, Чернопенское с/п, п. Сухоногово, ул Костромская, д. 13	Разработка проекта на капремонт крыши	120 930,20	работы выполнены
70	Костромской р-н, Шунгенское с/п, с. Петрилово, д. 6	Разработка проекта на капремонт крыши	178 591,60	работы выполнены
*	Итого Костромской район		7 883 445,21	
71	Макарьевский р-н, г. Макарьев, мкр Юбилейный, д. 1	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	2 410 229,06	работы выполнены
72	Макарьевский р-н, г. Макарьев, мкр Юбилейный, д. 2	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	2 588 007,20	выполнение работ по капитальному ремонту (перенос срока работ)
73	Макарьевский р-н, г. Макарьев, мкр 23-й, д. 14	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	2 975 074,78	выполнение работ по капитальному ремонту
*	Итого Макарьевский район		7 973 311,04	
74	Мантуровский р-н, г. Мантурово, ул Гвардейская, д. 9	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	2 096 204,22	работы выполнены
75	Мантуровский р-н, г. Мантурово, ул Островского, д. 4	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	1 869 447,76	работы выполнены
76	Мантуровский р-н, г. Мантурово, ул Юбилейная, д. 5	Разработка проекта на капремонт крыши	63 778,11	работы выполнены
*	Итого Мантуровский район		4 029 430,09	
77	Межевской р-н, Георгиевское с/п, с. Георгиевское, ул Набережная 1-я, д. 17А	Выполнение работ по капремонту фундамента	690 265,84	работы выполнены

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2021 год

№ п/п	Адрес МКД	Вид капитального ремонта	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 17.12.2021г.)
1	2	3	4	5
78	Межевской р-н, Георгиевское с/п, с. Георгиевское, ул Октябрьская, д. 81	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	1 178 840,00	выполнение работ по капитальному ремонту (перенос срока работ)
79	Межевской р-н, Георгиевское с/п, с. Георгиевское, ул Октябрьская, д. 74	Разработка проекта на капремонт фундамента	43 481,28	работы выполнены
*	Итого Межевской район		1 912 587,12	
80	Нерехтский р-н, Волжское с/п, д Татарское, ул Набережная, д. 4	Разработка проекта на капремонт крыши	62 191,14	работы выполнены
81	Нерехтский р-н, г. Нерехта, ул Ленина, д. 99	Разработка проекта на капремонт крыши	63 314,04	работы выполнены
82	Нерехтский р-н, г. Нерехта, ул Маяковского, д. 26	Разработка проекта на капремонт фасада	36 919,94	работы выполнены
83	Нерехтский р-н, г. Нерехта, ул Нерехтская, д. 3А	Разработка проекта на капремонт фундамента	37 450,54	работы выполнены
84	Нерехтский р-н, г. Нерехта, ул Энергетиков, д. 23	Разработка проекта на капремонт крыши	54 865,55	работы выполнены
85	Нерехтский р-н, Пригородное с/п, п. Молодежный, д. 13	Разработка проекта на капремонт крыши	68 320,86	работы выполнены
*	Итого Нерехта и Нерехтский р-н		323 062,07	
86	Нейский р-н, г. Нея, ул Коммунаров, д. 5	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фасада	1 744 623,27	работы выполнены
*	Итого Нея и Нейский р-н		1 744 623,27	
87	Островский р-н, Островское (центральное), п. Островское, ул Куликова, д. 1	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	2 515 100,48	работы выполнены
88	Островский р-н, Островское (центральное), п. Островское, ул Больничная, д. 9	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	2 994 253,60	выполнение работ по капитальному ремонту (перенос срока работ)
*	Итого Островский район		5 509 354,08	
89	Парфеньевский р-н, Николо-Поломское с/п, п. Николо-Полома, ул Путейская, д. 45	Разработка проекта на капремонт внутридомовых инженерных систем	39 536,52	выполнение проектных работ
90	Парфеньевский р-н, Николо-Поломское с/п, п. Николо-Полома, ул Путейская, д. 44	Разработка проекта на капремонт внутридомовых инженерных систем	39 511,80	выполнение проектных работ
91	Парфеньевский р-н, Николо-Поломское с/п, п. Николо-Полома, ул Путейская, д. 46	Выполнение работ по капремонту крыши	1 227 857,37	работы выполнены
92	Парфеньевский р-н, Николо-Поломское с/п, п. Николо-Полома, ул Полевая, д. 11	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	3 133 447,40	работы выполнены
*	Итого Парфеньевский р-н		4 440 353,09	
93	Пыщугский р-н, Пыщугское с/п, с. Пыщуг, ул Николаева, д. 16	Разработка проекта на капремонт фундамента	103 548,56	выполнение проектных работ
*	Итого Пыщугский р-н		103 548,56	
94	Солигаличский р-н, г. Солигалич, ул Гагарина, д. 3	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	1 661 711,31	определение подрядчика для выполнения проектных работ

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2021 год

№ п/п	Адрес МКД	Вид капитального ремонта	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 17.12.2021г.)
1	2	3	4	5
95	Солигаличский р-н, г. Солигалич, ул Калинина, д. 25А	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фасада	1 604 258,37	выполнение работ по капитальному ремонту (перенос срока работ)
*	Итого Солигаличский р-н		3 265 969,68	
96	Судиславский р-н, Судиславское с/п, п. Дружба, ул Цветочная, д. 19	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	2 839 590,00	работы выполнены
97	Судиславский р-н, Судиславское с/п, п. Западный, ул Заводская, д. 2	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	1 054 297,88	работы выполнены
98	Судиславский р-н, п Судиславль, пгт Судиславль, ул Мичурина, д. 1	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	1 245 943,20	выполнение работ по капитальному ремонту (перенос срока работ)
*	Итого Судиславский район		5 139 831,08	
99	Сусанинский р-н, п Сусанино, пгт Сусанино, ул Карла Маркса, д. 72	Разработка проекта на капремонт крыши	113 931,92	работы выполнены
*	Итого Сусанинский район		113 931,92	
100	Чухломский р-н, г. Чухлома, ул Травяная, д. 2А	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	1 501 207,40	выполнение работ по капитальному ремонту (перенос срока работ)
*	Итого Чухломский район		1 501 207,40	
101	Шарьинский р-н, г. Шарья, пгт Ветлужский, ул Комсомольская, д. 64	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фасада	1 412 883,68	работы выполнены
102	Шарьинский р-н, г. Шарья, пгт Ветлужский, ул Терешковой, д. 10	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	1 596 968,01	работы выполнены
103	Шарьинский р-н, г. Шарья, мкр 1-й, д. 20	Выполнение работ по капремонту крыши	1 882 836,25	работы выполнены
104	Шарьинский р-н, г. Шарья, мкр 1-й, д. 22	Выполнение работ по капремонту крыши	2 386 665,19	работы выполнены
105	Шарьинский р-н, г. Шарья, пгт Ветлужский, ул Энтузиастов, д. 29	Выполнение работ по капремонту фундамента	962 710,11	работы выполнены
106	Шарьинский р-н, г. Шарья, ул Ольги Степановой, д. 63	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фасада	1 237 491,84	перенос срока работ
107	Шарьинский р-н, г. Шарья, ул Ленина, д. 99	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фасада	1 090 228,88	работы выполнены
*	Итого г. Шарья		10 569 783,96	