

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2026 год
(ОБЩИЙ КОТЕЛ)

№ п/п	Адрес МКД	Вид работ и (или) услуг по капитальному ремонту	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 10.03.2026 г.)	% выполнения СМР
1	2	3	4	5	
*	ИТОГО по городскому округу город Буй		5 476 317.08		
1	г. Буй, ул. Пионеров, д. 6	Разработка проекта на капремонт крыши	228 764.28		
2	г. Буй, ул. Военный городок 1, д. 178	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	5 092 032.00	выполнение проектных работ	
3	г. Буй, ул. Октябрьской революции, д. 79	Разработка проекта на капремонт крыши	155 520.80		
*	ИТОГО по Буйскому муниципальному району		4 521 027.02		
4	Буйский МОкр, п.г.т. Чистые Боры, б-р Строителей, д. 12	Выполнение работ по капремонту фасада	4 059 440.78	выполнение СМР	
5	Буйский МОкр, п.г.т. Чистые Боры, м/р-н Лесной, д. 3	Разработка проекта на выполнение капитального ремонта инженерных сетей	461 586.24	выполнение проектных работ	
*	ИТОГО по городскому округу город Волгореченск		9 152 496.92		
6	г. Волгореченск, ул. Зеленова, д. 5	Выполнение работ по капремонту крыши	9 152 496.92	выполнение СМР	5%
*	ИТОГО по городскому округу город Галич		3 532 724.00		
7	г. Галич, ул. Ленина, д. 1	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фасада	3 532 724.00		
*	ИТОГО по Кологривскому муниципальному округу		8 230 712.26		
8	Кологривский МОкр, г. Кологрив, ул. Некрасова, д. 62	Выполнение работ по капремонту крыши	8 230 712.26	выполнение СМР	0%
*	ИТОГО по городскому округу город Кострома		319 348 339.06		
9	г. Кострома, ул. Водяная, д. 91	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	7 301 672.00	выполнение проектных работ	
10	г. Кострома, ул. Водяная, д. 103	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	9 874 875.60	выполнение проектных работ	
11	г. Кострома, проезд Глазковский, д. 7А	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	7 281 263.61	выполнение проектных работ	
12	г. Кострома, проезд Линейный, д. 8	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	4 761 960.00	выполнение проектных работ	
13	г. Кострома, ул. Ленина, д. 136	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	6 616 856.80	выполнение проектных работ	
14	г. Кострома, проезд Линейный, д. 6	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	4 331 116.00	выполнение проектных работ	

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2026 год
(ОБЩИЙ КОТЕЛ)

№ п/п	Адрес МКД	Вид работ и (или) услуг по капитальному ремонту	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 10.03.2026 г.)	% выполнения СМР
1	2	3	4	5	
15	г. Кострома, ул. Мичуринцев, д. 16	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	9 654 307.00	выполнение проектных работ	
16	г. Кострома, ул. Водяная, д. 109	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	7 313 010.00	выполнение проектных работ	
17	г. Кострома, ул. Фестивальная, д. 19	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	3 036 316.40	выполнение проектных работ	
18	г. Кострома, ул. Горького, д. 19	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фундамента	3 191 440.20	выполнение проектных работ	
19	г. Кострома, п. Красная Байдарка, д. 8	Выполнение работ по капремонту фасада	3 022 577.01	выполнение СМР	0%
20	г. Кострома, пр-кт Мира, д. 10/11	Выполнение работ по капремонту крыши	11 336 148.72	выполнение СМР	70%
21	г. Кострома, пр-кт Мира, д. 132	Выполнение работ по капремонту инженерных систем	3 168 125.75	выполнение СМР	0%
22	г. Кострома, ул. Ленина, д. 6	Выполнение работ по капремонту крыши	9 432 465.88	выполнение СМР	70%
23	г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, д. 5	Выполнение работ по капремонту инженерных систем	5 759 930.82	выполнение СМР	0%
24	г. Кострома, ул. Советская, д. 15	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	7 474 519.59	размещен аукцион на ПСД	
25	г. Кострома, ул. Центральная 2-я, д. 3	Выполнение работ по капремонту фасада	3 752 109.34	выполнение СМР	0%
26	г. Кострома, ул. Ленина, д. 102/45	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фасада	7 839 000.00	выполнение проектных работ	
27	г. Кострома, ул. Советская, д. 56/1	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фасада	9 232 600.00	выполнение проектных работ	
28	г. Кострома, проезд Давыдовский 6-й, д. 25	Выполнение работ по капремонту инженерных систем	8 614 581.61	выполнение проектных работ	
29	г. Кострома, м/р-н Давыдовский-2, д. 35	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	27 667 140.00		
30	г. Кострома, м/р-н Давыдовский-3, д. 3А	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	4 982 050.00	выполнение ПСД+СМР	
31	г. Кострома, пр-кт Рабочий, д. 56	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	27 667 140.00		

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2026 год
(ОБЩИЙ КОТЕЛ)

№ п/п	Адрес МКД	Вид работ и (или) услуг по капитальному ремонту	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 10.03.2026 г.)	% выполнения СМР
1	2	3	4	5	
32	г. Кострома, проезд Березовый, д. 2	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	18 444 760.00	выполнение ПСД+СМР	
33	г. Кострома, ул. Красноармейская, д. 51	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	18 444 760.00	выполнение ПСД+СМР	
34	г. Кострома, пр-кт Рабочий, д. 13	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	19 928 200.00	выполнение ПСД+СМР	
35	г. Кострома, м/р-н Паново, д. 2	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	23 055 950.00		
36	г. Кострома, м/р-н Паново, д. 14	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	18 444 760.00		
37	г. Кострома, проезд Сосновый 3-й, д. 3	Выполнение работ по капремонту крыши	6 536 240.72	выполнение СМР	100%
38	г. Кострома, ш. Кинешемское, д. 43	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	6 052 132.00	работы завершены	100%
39	г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 10	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	9 078 198.00	работы завершены	100%
40	г. Кострома, м/р-н Юбилейный, д. 27	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	6 052 132.00	работы завершены	100%
*	ИТОГО по Костромскому муниципальному району		11 069 008.46		
41	Костромской МОкр, с. Петрилово, д. 7	Выполнение работ по капремонту крыши	6 828 576.63	выполнение СМР	0%
42	Костромской МОкр, д. Средняя, ул. Филиппова, д. 7	Выполнение работ по капремонту фасада	3 997 966.71	выполнение СМР	0%
43	Костромской МОкр, с. Петрилово, д. 8	Разработка проекта на капремонт крыши	242 465.12		
*	ИТОГО по Красносельскому муниципальному району		7 627 735.79		
44	Красносельский р-н, д. Боровиково, ул. Новая, д. 12	Выполнение работ по капремонту крыши	7 627 735.79	выполнение СМР	15%
*	ИТОГО по Мантуровскому муниципальному округу		6 174 239.49		
45	Мантуровский МОкр, г. Мантурово, пер. Юбилейный, д. 5	Выполнение работ по капремонту крыши	6 174 239.49	выполнение СМР	0%
*	ИТОГО по Нейскому муниципальному округу		3 436 887.94		

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2026 год
(ОБЩИЙ КОТЕЛ)

№ п/п	Адрес МКД	Вид работ и (или) услуг по капитальному ремонту	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 10.03.2026 г.)	% выполнения СМР
1	2	3	4	5	
46	Нейский МОкр, п. Номжа, ул. Орджоникидзе, д. 3	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	3 436 887.94	выполнение проектных работ	
*	ИТОГО по Павинскому муниципальному округу		4 043 363.74		
47	Павинский МОкр, с. Павино, ул. Горная, д. 22	Выполнение работ по капремонту крыши	4 043 363.74	выполнение СМР	0%
*	ИТОГО по Пыщугскому муниципальному округу		7 160 859.73		
48	Пыщугский МОкр, с. Пыщуг, ул. Чкалова, д. 17	Выполнение работ по капремонту крыши	7 160 859.73		
*	ИТОГО по Судиславскому муниципальному району		4 950 492.62		
49	Судиславский р-н, п. Западный, ул. Молодежная, д. 5	Выполнение работ по капремонту крыши	4 950 492.62	выполнение СМР	0%
*	ИТОГО по городскому округу город Шарья		13 730 130.84		
50	г. Шарья, п.г.т. Ветлужский, ул. Горького, д. 1	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	6 020 478.00	выполнение проектных работ	
51	г. Шарья, п.г.т. Ветлужский, ул. Терешковой, д. 8	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	5 147 452.00	выполнение проектных работ	
52	г. Шарья, п.г.т. Ветлужский, ул. Южная, д. 9	Выполнение работ по капремонту фасада	2 386 271.64	выполнение СМР	0%
53	г. Шарья, ул. Ленина, д. 9	Разработка проекта на капремонт крыши	175 929.20		