

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2026 год
(ОБЩИЙ КОТЕЛ)

| № п/п | Адрес МКД | Вид работ и (или) услуг по капитальному ремонту | Предельная стоимость работ | Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 26.01.2026 г.) | % выполнения СМР |
|-------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| * | ИТОГО по городскому округу город Буй | | 5 476 317.08 | | |
| 1 | г. Буй, ул. Пионеров, д. 6 | Разработка проекта на капремонт крыши | 228 764.28 | | |
| 2 | г. Буй, ул. Военный городок 1, д. 178 | Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши | 5 092 032.00 | выполнение проектных работ | |
| 3 | г. Буй, ул. Октябрьской революции, д. 79 | Разработка проекта на капремонт крыши | 155 520.80 | | |
| * | ИТОГО по Буйскому муниципальному району | | 4 521 027.02 | | |
| 4 | Буйский МОкр, п.г.т. Чистые Боры, б-р Строителей, д. 12 | Выполнение работ по капремонту фасада | 4 059 440.78 | | |
| 5 | Буйский МОкр, п.г.т. Чистые Боры, м/р-н Лесной, д. 3 | Разработка проекта на выполнение капиатального ремонта инженерных сетей | 461 586.24 | размещен аукцион на ПСД | |
| * | ИТОГО по городскому округу город Волгореченск | | 9 152 496.92 | | |
| 6 | г. Волгореченск, ул. Зеленова, д. 5 | Выполнение работ по капремонту крыши | 9 152 496.92 | размещен аукцион на СМР | |
| * | ИТОГО по городскому округу город Галич | | 3 532 724.00 | | |
| 7 | г. Галич, ул. Ленина, д. 1 | Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фасада | 3 532 724.00 | | |
| * | ИТОГО по Кологривскому муниципальному округу | | 8 230 712.26 | | |
| 8 | Кологривский МОкр, г. Кологрив, ул. Некрасова, д. 62 | Выполнение работ по капремонту крыши | 8 230 712.26 | размещен аукцион на СМР | |
| * | ИТОГО по городскому округу город Кострома | | 319 348 339.06 | | |
| 9 | г. Кострома, ул. Водяная, д. 91 | Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши | 7 301 672.00 | выполнение проектных работ | |
| 10 | г. Кострома, ул. Водяная, д. 103 | Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши | 9 874 875.60 | выполнение проектных работ | |
| 11 | г. Кострома, проезд Глазковский, д. 7А | Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши | 7 281 263.61 | размещен аукцион на ПСД | |
| 12 | г. Кострома, проезд Линейный, д. 8 | Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши | 4 761 960.00 | выполнение проектных работ | |
| 13 | г. Кострома, ул. Ленина, д. 136 | Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши | 6 616 856.80 | выполнение проектных работ | |
| 14 | г. Кострома, проезд Линейный, д. 6 | Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши | 4 331 116.00 | выполнение проектных работ | |

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2026 год
(ОБЩИЙ КОТЕЛ)

| № п/п | Адрес МКД | Вид работ и (или) услуг по капитальному ремонту | Предельная стоимость работ | Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 26.01.2026 г.) | % выполнения СМР |
|-------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 15 | г. Кострома, ул. Мичуринцев, д. 16 | Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши | 9 654 307.00 | выполнение проектных работ | |
| 16 | г. Кострома, ул. Водяная, д. 109 | Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши | 7 313 010.00 | выполнение проектных работ | |
| 17 | г. Кострома, ул. Фестивальная, д. 19 | Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши | 3 036 316.40 | | |
| 18 | г. Кострома, ул. Горького, д. 19 | Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фундамента | 3 191 440.20 | | |
| 19 | г. Кострома, п. Красная Байдарка, д. 8 | Выполнение работ по капремонту фасада | 3 022 577.01 | | |
| 20 | г. Кострома, пр-кт Мира, д. 10/11 | Выполнение работ по капремонту крыши | 11 336 148.72 | выполнение СМР | 40% |
| 21 | г. Кострома, пр-кт Мира, д. 132 | Выполнение работ по капремонту инженерных систем | 3 168 125.75 | размещен аукцион на СМР | |
| 22 | г. Кострома, ул. Ленина, д. 6 | Выполнение работ по капремонту крыши | 9 432 465.88 | выполнение СМР | 40% |
| 23 | г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, д. 5 | Выполнение работ по капремонту инженерных систем | 5 759 930.82 | размещен аукцион на СМР | |
| 24 | г. Кострома, ул. Советская, д. 15 | Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши | 7 474 519.59 | размещен аукцион на ПСД | |
| 25 | г. Кострома, ул. Центральная 2-я, д. 3 | Выполнение работ по капремонту фасада | 3 752 109.34 | размещен аукцион на СМР | |
| 26 | г. Кострома, ул. Ленина, д. 102/45 | Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фасада | 7 839 000.00 | выполнение проектных работ | |
| 27 | г. Кострома, ул. Советская, д. 56/1 | Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фасада | 9 232 600.00 | выполнение проектных работ | |
| 28 | г. Кострома, проезд Давыдовский 6-й, д. 25 | Выполнение работ по капремонту инженерных систем | 8 614 581.61 | размещен аукцион на ПСД | |
| 29 | г. Кострома, м/р-н Давыдовский-2, д. 35 | Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов | 27 667 140.00 | | |
| 30 | г. Кострома, м/р-н Давыдовский-3, д. 3А | Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов | 4 982 050.00 | размещен аукцион на ПСД+СМР | |
| 31 | г. Кострома, пр-кт Рабочий, д. 56 | Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов | 27 667 140.00 | | |

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2026 год
(ОБЩИЙ КОТЕЛ)

| № п/п | Адрес МКД | Вид работ и (или) услуг по капитальному ремонту | Предельная стоимость работ | Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 26.01.2026 г.) | % выполнения СМР |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 32 | г. Кострома, проезд Березовый, д. 2 | Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов | 18 444 760.00 | размещен аукцион на ПСД+СМР | |
| 33 | г. Кострома, ул. Красноармейская, д. 51 | Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов | 18 444 760.00 | размещен аукцион на ПСД+СМР | |
| 34 | г. Кострома, пр-кт Рабочий, д. 13 | Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов | 19 928 200.00 | размещен аукцион на ПСД+СМР | |
| 35 | г. Кострома, м/р-н Паново, д. 2 | Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов | 23 055 950.00 | | |
| 36 | г. Кострома, м/р-н Паново, д. 14 | Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов | 18 444 760.00 | | |
| 37 | г. Кострома, проезд Сосновый 3-й, д. 3 | Выполнение работ по капремонту крыши | 6 536 240.72 | выполнение СМР | 50% |
| 38 | г. Кострома, ш. Кинешемское, д. 43 | Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов | 6 052 132.00 | работы завершены | 100% |
| 39 | г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 10 | Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов | 9 078 198.00 | работы завершены | 100% |
| 40 | г. Кострома, м/р-н Юбилейный, д. 27 | Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов | 6 052 132.00 | работы завершены | 100% |
| * | ИТОГО по Костромскому муниципальному району | | 11 069 008.46 | | |
| 41 | Костромской МОкр, с. Петрилово, д. 7 | Выполнение работ по капремонту крыши | 6 828 576.63 | размещен аукцион на СМР | |
| 42 | Костромской МОкр, д. Средняя, ул. Филиппова, д. 7 | Выполнение работ по капремонту фасада | 3 997 966.71 | | |
| 43 | Костромской МОкр, с. Петрилово, д. 8 | Разработка проекта на капремонт крыши | 242 465.12 | | |
| * | ИТОГО по Красносельскому муниципальному району | | 7 627 735.79 | | |
| 44 | Красносельский р-н, д. Боровиково, ул. Новая, д. 12 | Выполнение работ по капремонту крыши | 7 627 735.79 | размещен аукцион на СМР | |
| * | ИТОГО по Мантуровскому муниципальному округу | | 6 174 239.49 | | |
| 45 | Мантуровский МОкр, г. Мантурово, пер. Юбилейный, д. 5 | Выполнение работ по капремонту крыши | 6 174 239.49 | | |
| * | ИТОГО по Нейскому муниципальному округу | | 3 436 887.94 | | |

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2026 год
(ОБЩИЙ КОТЕЛ)

| № п/п | Адрес МКД | Вид работ и (или) услуг по капитальному ремонту | Предельная стоимость работ | Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 26.01.2026 г.) | % выполнения СМР |
|-------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 46 | Нейский МОкр, п. Номжа, ул. Орджоникидзе, д. 3 | Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши | 3 436 887.94 | размещен аукцион на ПСД | |
| * | ИТОГО по Павинскому муниципальному округу | | 4 043 363.74 | | |
| 47 | Павинский МОкр, с. Павино, ул. Горная, д. 22 | Выполнение работ по капремонту крыши | 4 043 363.74 | размещен аукцион на СМР | |
| * | ИТОГО по Пыщугскому муниципальному округу | | 7 160 859.73 | | |
| 48 | Пыщугский МОкр, с. Пыщуг, ул. Чкалова, д. 17 | Выполнение работ по капремонту крыши | 7 160 859.73 | | |
| * | ИТОГО по Судиславскому муниципальному району | | 4 950 492.62 | | |
| 49 | Судиславский р-н, п. Западный, ул. Молодежная, д. 5 | Выполнение работ по капремонту крыши | 4 950 492.62 | размещен аукцион на СМР | |
| * | ИТОГО по городскому округу город Шарья | | 13 730 130.84 | | |
| 50 | г. Шарья, п.г.т. Ветлужский, ул. Горького, д. 1 | Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши | 6 020 478.00 | размещен аукцион на ПСД | |
| 51 | г. Шарья, п.г.т. Ветлужский, ул. Терешковой, д. 8 | Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши | 5 147 452.00 | размещен аукцион на ПСД | |
| 52 | г. Шарья, п.г.т. Ветлужский, ул. Южная, д. 9 | Выполнение работ по капремонту фасада | 2 386 271.64 | размещен аукцион на СМР | |
| 53 | г. Шарья, ул. Ленина, д. 9 | Разработка проекта на капремонт крыши | 175 929.20 | | |